

# Tarkistuslista / LVI-laitteet ja asennustavat

## MAAHAN JÄÄVÄT PUTKIASENNUKSET

- Putkissa edellytetyt eristeet, eristyspaksuudet ja päällysteet.
- Putkiston alusta salaojitettu ja putket eivät ole vedessä.
- Mahdolliset putkielementtien saumaukset tehty huolellisesti.
- Kaivannon täyttö putkia ja eristeitä vahingoittamatta.
- Alkutäyttö oikein tehty.
- Tarkepiirustuksia varten putkien ja venttiilien sijainnista mittaukset tehty.

## LÄMPÖ- JA VESIJOHDOT

- Laitteet suunnitelmien mukaiset.
- Eristeet, eristepaksuudet, päällysteet suunnitelmien mukaiset ja hyvin kiinnitetyt.
- Kuluttavat hankauskohdat poistettu ja rakenteiden tiivistyksen riittävät.
- Säätoventtiilien saavutettavuus hyvä, tarkastusluukut helposti avattavia ja mittaussyhteydet kytkettävissä.
- Ilmanvaihto-, lämmitys- ja lämmöntalteenottopatterit kytketty oikein ja vaihdettavissa.
- Putkien, pumppujen ja venttiilien merkinnät ovat suunnitelmien mukaiset.
- Lämpö- ja painemittari helposti luettavissa.
- Lämpömittaritaskuissa öljyä.

## ILMANVAIHTOLAITTEET

- Laitteet ohjelman mukaiset.
- Eristeet, eristepaksuudet, päällysteet suunnitelmien mukaiset ja hyvin kiinnitetyt.
- Kanavistojen saumat tiiviit, eikä saumoissa ole haittaavia jättöreunoja.

# Tarkistuslista / LVI-laitteet ja asennustavat

- Kanaviston tiiviyskokeet suoritettu.
- Säätopeltien ja säätöelinten saavutettavuus oltava hyvä ja tarkastusluukut helposti avattavia ja asiallisesti merkittäviä.
- Mittauspisteet, kojeet ja kanavistot merkittävät.
- Vaihdeaviksi tarkoitettut osat vaihdettavissa, erityisesti suodattimet.